

CMTU - DIRETORIA OPERAÇÕES

SERVIÇO: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS PLUVIAIS LOTE A

CONTRATADA: RFANT ZAC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI . DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ HOJE

CONTRATO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2020

COORDENADOR: MARCELO BENTO

HISTÓRICO	custo ata R\$	jan		fev		mar		abr		mai		jun		jul		ago		set		out		nov		dez		TOTAL		MÉDIA		
		qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	
boca de lobo / pv	83,05		0,00		0,00	272,00	22.589,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	272,00	22.589,60	272,00	22.589,60	
tubo 30cm	5,81		0,00		0,00	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tubo 40cm	10,38		0,00		0,00	5.285,76	54.866,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.285,76	54.866,19	5.285,76	54.866,19	
tubo 50cm	16,19		0,00		0,00	364,50	5.901,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	364,50	5.901,26	364,50	5.901,26	
tubo 60cm	23,35		0,00		0,00	663,10	15.483,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	663,10	15.483,39	663,10	15.483,39	
destinação	11,87		0,00		0,00	25,90	307,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,90	307,43	25,90	307,43	
CUSTO TOTAL MÊS			0,00		0,00	99.147,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	99.147,86		99.147,86		99.147,86	

HISTÓRICO	custo ata R\$	jan		fev		mar		abr		mai		jun		jul		ago		set		out		nov		dez		TOTAL		MÉDIA	
		qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor	qtd	valor
boca de lobo / pv	91,69		0,00		0,00		0,00	235,00	21.547,15	253,00	23.197,57	401,00	36.767,69	291,00	26.681,79	532,00	48.779,08	437,00	40.068,53	351,00	32.183,19	288,00	26.406,72		0,00	2.788,00	255.631,72	348,50	31.953,97
tubo 30cm	8,42		0,00		0,00		0,00	785,71	6.615,68	856,34	7.210,38	588,50	4.955,17	35,00	294,70	-	0,00	12,90	108,62	294,70	2.481,37	386,94	3.258,03		0,00	2.960,09	24.923,96	370,01	3.115,49
tubo 40cm	15,04		0,00		0,00		0,00	1.303,89	19.610,51	2.551,65	38.376,82	4.129,40	62.106,18	4.224,40	63.534,98	9.646,00	145.075,84	7.358,40	110.670,34	4.676,30	70.331,55	4.859,56	73.087,78		0,00	38.749,60	582.793,98	4.843,70	72.849,25
tubo 50cm	23,46		0,00		0,00		0,00	11,60	272,14	182,20	4.274,41	806,00	18.908,76	-	0,00	-	0,00	-	0,00	249,90	5.862,65	-	0,00		0,00	1.249,70	29.317,96	156,21	3.664,75
tubo 60cm	33,84		0,00		0,00		0,00	261,70	8.855,93	153,00	5.177,52	1.427,20	48.296,45	2.157,90	73.023,34	-	0,00	-	0,00	999,80	33.833,23	-	0,00		0,00	4.999,60	169.186,46	624,95	21.148,31
transporte	1,10		0,00		0,00		0,00	1.861,50	2.047,65	1.867,15	2.053,87	1.142,55	1.256,81	1.480,80	1.628,88	1.534,85	1.688,34	1.749,80	1.924,78	1.774,20	1.951,62	2.068,80	2.275,68		0,00	13.479,65	14.827,62	1.684,96	1.853,45
destinação	12,49		0,00		0,00		0,00	102,00	1.273,98	107,50	1.342,68	61,00	761,89	60,50	755,65	79,00	986,71	88,50	1.105,37	97,50	1.217,78	104,00	1.298,96		0,00	700,00	8.743,00	87,50	1.092,88
CUSTO TOTAL MÊS			0,00		0,00	0,00		60.223,03		81.633,24		173.052,94		165.919,33		196.529,97		153.877,63		147.861,40		106.327,18		0,00	1.085.424,70		135.678,09		135.678,09

» Os serviços ficarão sem Ata/Contrato, no período de Dezembro/2019 a Fevereiro/2020 devido aos trâmites para nova licitação da Ata
 » os serviços em 2019 paralizaram em novembro devido ao término do principal item (desobstrução e limpeza de bocas de lobo) da Ata de Registro de Preços 021/2019-FUL
 » em 2019 os serviços foram executados pela empresa A.R. Construtora de Obras Ltda, através da Ata de Registro de Preços 021/2019-FUL