

CMTU - DIRETORIA OPERAÇÕES

SERVIÇO: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS PLUVIAIS LOTE B

CONTRATADA: ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES - EPP . DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ HOJE

CONTRATO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2020

COORDENADOR: CIBELE SULINO

| HISTÓRICO | custo ata R\$ | jan | | fev | | mar | | abr | | mai | | jun | | jul | | ago | | set | | out | | nov | | dez | | TOTAL | | MÉ | |
|------------------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|------------|--------------|----------|
| | | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | |
| boca de lobo / pv | 83.058 | | 0,00 | | 0,00 | 226,00 | 18.771,11 | | 59,00 | 4.900,42 | 515,00 | 42.774,87 | 668,00 | 55.482,74 | 117,00 | 9.717,79 | 444,00 | 36.877,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.029,00 | 168.524,68 | 2.029,00 |
| tubo 30cm | 5.815 | | 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 | 669,70 | 3.894,31 | 436,60 | 2.538,83 | 172,50 | 1.003,09 | 66,00 | 383,79 | 54,70 | 318,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.399,50 | 8.138,09 | 1.399,50 | |
| tubo 40cm | 10.382 | | 0,00 | | 0,00 | 3.549,50 | 36.850,91 | 4.612,70 | 47.889,05 | 3.765,90 | 39.097,57 | 6.983,20 | 72.499,58 | 873,90 | 9.072,83 | 8.296,60 | 86.135,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 28.081,80 | 291.545,25 | 28.081,80 | |
| tubo 50cm | 16.197 | | 0,00 | | 0,00 | 202,60 | 3.281,51 | 2.299,30 | 37.241,76 | 2.561,10 | 41.482,14 | 2.939,70 | 47.614,32 | 380,20 | 6.158,10 | 1.455,90 | 23.581,21 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 9.838,80 | 159.359,04 | 9.838,80 | |
| tubo 60cm | 23.358 | | 0,00 | | 0,00 | 450,10 | 10.513,44 | 2.606,90 | 60.891,97 | 4.536,03 | 105.952,59 | 4.521,55 | 105.614,36 | 1.755,50 | 41.004,97 | 1.073,30 | 25.070,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14.943,38 | 349.047,47 | 14.943,38 | |
| destinação | 11.877 | | 0,00 | | 0,00 | 54,94 | 652,52 | 210,60 | 2.501,30 | 117,85 | 1.399,70 | 121,26 | 1.440,21 | 10,06 | 119,48 | 93,00 | 1.104,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 607,71 | 7.217,77 | 607,71 | |
| CUSTO TOTAL MÊS | | 0,00 | | 0,00 | | 70.069,49 | | 157.318,81 | | 233.245,70 | | 283.654,30 | | 66.456,96 | | 173.087,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 983.832,31 | | 983,8 | |

| HISTÓRICO | custo ata R\$ | jan | | fev | | mar | | abr | | mai | | jun | | jul | | ago | | set | | out | | nov | | dez | | TOTAL | | MÉ |
|------------------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------|-------|---------------------|------------|--------------|
| | | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd | valor | qtd |
| boca de lobo / pv | 91,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 179,00 | 16.412,51 | 372,00 | 34.108,68 | 369,00 | 33.833,61 | 446,00 | 40.893,74 | 453,00 | 41.535,57 | 346,00 | 31.724,74 | 331,00 | 30.349,39 | 190,00 | 17.421,10 | | 0,00 | 2.686,00 | 246.279,34 | 335,75 |
| tubo 30cm | 8,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 171,90 | 1.447,40 | 643,80 | 5.420,80 | 398,30 | 3.353,69 | 780,50 | 6.571,81 | 19,10 | 160,82 | 118,40 | 996,93 | - | 0,00 | 350,70 | 2.952,89 | | 0,00 | 2.482,70 | 20.904,33 | 310,34 |
| tubo 40cm | 15,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.110,20 | 16.697,41 | 1.916,05 | 28.817,39 | 3.828,20 | 57.576,13 | 6.217,55 | 93.511,95 | 9.856,60 | 148.243,26 | 5.921,90 | 89.065,38 | 7.158,80 | 107.668,35 | 2.740,60 | 41.218,62 | | 0,00 | 38.749,90 | 582.798,50 | 4.843,74 |
| tubo 50cm | 23,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 178,40 | 4.185,26 | 292,60 | 6.864,40 | 269,20 | 6.315,43 | 259,80 | 6.094,91 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 250,00 | 5.865,00 | | 0,00 | 1.250,00 | 29.325,00 | 156,25 |
| tubo 60cm | 33,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 69,50 | 2.351,88 | 831,20 | 28.127,81 | 782,90 | 26.493,34 | 2.185,00 | 73.940,40 | - | 0,00 | - | 0,00 | 605,60 | 20.493,50 | 525,80 | 17.793,07 | | 0,00 | 5.000,00 | 169.200,00 | 625,00 |
| transporte | 1,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.336,18 | 2.569,80 | 1.610,00 | 1.771,00 | 956,80 | 1.052,48 | 1.456,00 | 1.601,60 | 1.505,60 | 1.656,16 | 1.741,00 | 1.915,10 | 1.883,00 | 2.071,30 | 1.613,00 | 1.774,30 | | 0,00 | 13.101,58 | 14.411,74 | 1.637,70 |
| destinação | 12,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 117,26 | 1.464,58 | 133,00 | 1.661,17 | 104,00 | 1.298,96 | 160,00 | 1.998,40 | 152,00 | 1.898,48 | 113,00 | 1.411,37 | 138,00 | 1.723,62 | 81,00 | 1.011,69 | | 0,00 | 998,26 | 12.468,27 | 124,78 |
| CUSTO TOTAL MÊS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 45.128,84 | | 106.771,24 | | 129.923,63 | | 224.612,81 | | 193.494,30 | | 125.113,51 | | 162.306,17 | | 88.036,68 | | 0,00 | | 1.075.387,18 | | 134,4 |

- > Os serviços ficaram sem Ata/Contrato, no período de Dezembro/2019 a Fevereiro/2020 devido aos trâmites para nova licitação da Ata
- > os serviços em 2019 paralizaram em novembro devido ao término do principal item (desobstrução e limpeza de bocas de lobo) da Ata de Registro de Preços 021/2019-FUL
- > em 2019 os serviços foram executados pela empresa A.R. Construtora de Obras Ltda, através da Ata de Registro de Preços 021/2019-FUL