FISCALtech
TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
REGISTRO DE MEDIÇÃO Nº 218/2026

Instrumento:	**Marca:**	**Modelo:**
MEDIDOR DE VELOCIDADE	FISCAL TECNOLOGIA	FSC110

Dados Complementares:
Endereço da instalação: R. DA AGUIA IMPERIAL CRUZ. R. JOAREZ OLIVEIRA CESAR, LONDRINA/PR
Faixas/Sentidos:

Faixa 01 - Sentido SUL/NORTE
Faixa 02 - Sentido SUL/NORTE

Velocidade Fiscalizada: 50 km/h

Número de Série:
FSC110-0951

Selagem principal:
ECL9303698, ECL9303273, ECL9303327, ECL9303297

Data do ensaio:
22/08/2026

Validade do ensaio:
21/08/2027

Proprietário:
Nome/Razão Social: FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 00.113.691/0001-30
Endereço: R. ENGENHEIRO JULIO CESAR DE SOUZA ARAUJO, 266
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Município: CURITIBA **CEP:** 81290-270 **UF:** PR

Portaria de aprovação modelo:
114/2018

Técnico Responsável:

A empresa FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA autorizada pela Dimel sob o n.º EA055 declara que o instrumento de medição constante no relatório de ensaio anexo está em conformidade com os requisitos estabelecidos no RTM 158/2022.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE EDUARDO DE FARIA
Data: 25/09/2026 10:44:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observações:
Portaria INMETRO/DIMEL n° 130 de 24 de abril de 2020 que autoriza a empresa Fiscal Tecnologia e Automação LTDA, a declarar conformidade de medidores de velocidade de veículos automotores como alternativa à verificação inicial.

FELIPE FARIA
Gerente de Suporte e Monitoramento

FISCALtech TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA	**RELATÓRIO DE ENSAIO**	
N.° do registro de medição: 218/2026		
Tipo de serviço metrológico: ENSAIO PARA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE		
Local de execução do serviço metrológico		
Endereço: R. DA AGUIA IMPERIAL CRUZ. R. JOAREZ OLIVEIRA CESAR, LONDRINA/PR		
Velocidade Fiscalizada: **50 km/h**		
Identificação do modelo		
N.° portaria de aprovação: 114/2018	N.º aditivos da portaria de aprovação: 122/2022 e 148/2024	
Marca: FISCAL TECNOLOGIA	Modelo: FSC110	**N.° série:** FSC110-0951
Técnico executor Fiscaltech		**Data: 22/08/2026**
PAULO ROBERTO DOS SANTOS		**Validade:** 21/08/2027

Modelo conforme caderno de componentes	(X) Sim	( ) Não	( ) Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	(X) Sim	( ) Não	

ENSAIO DE CAMPO

Faixa 01		**Sentido: SUL/NORTE**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	66,1	67		-0,9	5,0		0
2	65,3	67		-1,7	5,0		0
3	67,6	70		-2,4	5,0		0
4	69,7	67		2,7	5,0		0
5	69,5	67		2,5	5,0		0
6	68,8	72		-3,2	5,0		0
7	67,3	71		-3,7	5,0		0
8	69,1	70		-0,9	5,0		0
9	68,7	70		-1,3	5,0		0
10	70,1	68		2,1	5,0		0
Faixa 02		**Sentido: SUL/NORTE**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	70,7	71		-0,3	5,0		0
2	68,4	72		-3,6	5,0		0
3	68,5	71		-2,5	5,0		0
4	69	68		1,0	5,0		0
5	68,7	70		-1,3	5,0		0
6	68,5	69		-0,5	5,0		0
7	74,9	70		4,9	5,0		0
8	72,1	70		2,1	5,0		0
9	68	69		-1,0	5,0		0
10	70,8	72		-1,2	5,0		0

(X) Aprovado		**( ) Reprovado**	
Observações:			
Padrão de Medição - Cronotacômetro:	CRC-055	Certificado de Calibração N°:	J748966/2026
Padrão de Medição - Trena:	TRC-023	Certificado de Calibração N°:	004780/2025

MARCAS DE SELAGEM	
Nº Lacre Primário (Metcore)	ECL9303698
Nº Lacre Primário (Sensor/Posicionamento)	ECL9303273
Nº Lacre Primário (Câmera)	ECL9303327, ECL9303297
Nº Lacre Secundário (Nobreak)	N/A
Nº Lacre Secundário (Kit Informática)	I8075099-8
Selo Não Metrológico – Registro de Objeto 004505/2018	N/A