FISCALtech
TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
REGISTRO DE MEDIÇÃO Nº 239/2026

Instrumento:	**Marca:**	**Modelo:**
MEDIDOR DE VELOCIDADE	FISCAL TECNOLOGIA	FSC110

Dados Complementares:
Endereço da instalação: AV. ARTHUR THOMAS N. 1880, LONDRINA/PR

Faixas/Sentidos:

Faixa 01 - Sentido NORDESTE/SUDOESTE
Faixa 02 - Sentido NORDESTE/SUDOESTE

Velocidade Fiscalizada: 50 km/h

Número de Série:
FSC110-0957

Selagem principal:
ECL9302517, ECL9302529, ECL9302505, ECL9299993

Data do ensaio:
03/09/2026

Validade do ensaio:
02/09/2027

Proprietário:
Nome/Razão Social: FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 00.113.691/0001-30
Endereço: R. ENGENHEIRO JULIO CESAR DE SOUZA ARAUJO, 266
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Município: CURITIBA **CEP:** 81290-270 **UF:** PR

Portaria de aprovação modelo:
114/2018

Técnico Responsável:

A empresa FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA autorizada pela Dimel sob o n.º EA055 declara que o instrumento de medição constante no relatório de ensaio anexo está em conformidade com os requisitos estabelecidos no RTM 158/2022.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE EDUARDO DE FARIA
Data: 25/09/2026 16:54:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observações:
Portaria INMETRO/DIMEL n° 130 de 24 de abril de 2020 que autoriza a empresa Fiscal Tecnologia e Automação LTDA, a declarar conformidade de medidores de velocidade de veículos automotores como alternativa à verificação inicial.

FELIPE FARIA
Gerente de Suporte e Monitoramento

FISCALtech TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA	**RELATÓRIO DE ENSAIO**	
N.° do registro de medição: 239/2026		
Tipo de serviço metrológico: ENSAIO PARA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE		
Local de execução do serviço metrológico		
Endereço: AV. ARTHUR THOMAS N. 1880, LONDRINA/PR		
Velocidade Fiscalizada: **50 km/h**		
Identificação do modelo		
N.° portaria de aprovação: 114/2018	N.º aditivos da portaria de aprovação: 122/2022 e 148/2024	
Marca: FISCAL TECNOLOGIA	Modelo: FSC110	**N.° série:** FSC110-0957
Técnico executor Fiscaltech		**Data: 03/09/2026**
FABRICIO ALVES BARROS		**Validade:** 02/09/2027

Modelo conforme caderno de componentes	(X) Sim	( ) Não	( ) Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	(X) Sim	( ) Não	

ENSAIO DE CAMPO

Faixa 01		**Sentido: NORDESTE/SUDOESTE**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	63	62		1,0	5,0		0
2	65,3	65		0,3	5,0		0
3	64,3	64		0,3	5,0		0
4	65	66		-1,0	5,0		0
5	62,6	63		-0,4	5,0		0
6	62,5	63		-0,5	5,0		0
7	63,5	64		-0,5	5,0		0
8	65,4	62		3,4	5,0		0
9	62,9	64		-1,1	5,0		0
10	67,3	68		-0,7	5,0		0
Faixa 02		**Sentido: NORDESTE/SUDOESTE**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	64,7	68		-3,3	5,0		0
2	63,3	61		2,3	5,0		0
3	63,5	64		-0,5	5,0		0
4	62,8	61		1,8	5,0		0
5	61,1	62		-0,9	5,0		0
6	62,7	63		-0,3	5,0		0
7	64,2	66		-1,8	5,0		0
8	64,4	66		-1,6	5,0		0
9	63,7	66		-2,3	5,0		0
10	65,3	65		0,3	5,0		0

(X) Aprovado	**( ) Reprovado**		
Observações:			
Padrão de Medição - Cronotacômetro:	CRC-044	Certificado de Calibração N°:	J731310/2025
Padrão de Medição - Trena:	TRC-120	Certificado de Calibração N°:	J003467/2026

MARCAS DE SELAGEM	
Nº Lacre Primário (Metcore)	ECL9302517
Nº Lacre Primário (Sensor/Posicionamento)	ECL9302529
Nº Lacre Primário (Câmera)	ECL9302505, ECL9299993
Nº Lacre Secundário (Nobreak)	N/A
Nº Lacre Secundário (Kit Informática)	I8075096-0
Selo Não Metrológico – Registro de Objeto 004505/2018	N/A