FISCALtech
TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
REGISTRO DE MEDIÇÃO Nº 261/2026

Instrumento:	**Marca:**	**Modelo:**
MEDIDOR DE VELOCIDADE	FISCAL TECNOLOGIA	FSC110

Dados Complementares:
Endereço da instalação: AV. DEZ DE DEZEMBRO CRUZ. R. ALMIRANTE BARROSO, LONDRINA/PR
Faixas/Sentidos:
Faixa 01 - Sentido NORTE/SUL
Faixa 02 - Sentido NORTE/SUL
Faixa 03 - Sentido NORTE/SUL

Velocidade Fiscalizada: 60 km/h

Número de Série:
FSC110-0942

Selagem principal:
EHP7407300, EHP7407294, EHP7407270, EHP7407312, EHP7407282

Data do ensaio:
27/09/2026

Validade do ensaio:
26/09/2027

Proprietário:
Nome/Razão Social: FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 00.113.691/0001-30
Endereço: R. ENGENHEIRO JULIO CESAR DE SOUZA ARAUJO, 266
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Município: CURITIBA **CEP:** 81290-270 **UF:** PR

Portaria de aprovação modelo:
114/2018

Técnico Responsável:

A empresa FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA autorizada pela Dimel sob o n.º EA055 declara que o instrumento de medição constante no relatório de ensaio anexo está em conformidade com os requisitos estabelecidos no RTM 158/2022.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE EDUARDO DE FARIA
Data: 05/10/2026 08:56:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observações:
Portaria INMETRO/DIMEL n° 130 de 24 de abril de 2020 que autoriza a empresa Fiscal Tecnologia e Automação LTDA, a declarar conformidade de medidores de velocidade de veículos automotores como alternativa à verificação inicial.

FELIPE FARIA
Gerente de Suporte e Monitoramento

FISCALtech
TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA

RELATÓRIO DE ENSAIO

N.° do registro de medição: 261/2026

Tipo de serviço metrológico: ENSAIO PARA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV. DEZ DE DEZEMBRO CRUZ. R. ALMIRANTE BARROSO, LONDRINA/PR

Velocidade Fiscalizada: **60km/h**

Identificação do modelo

N.° portaria de aprovação: 114/2018	N.º aditivos da portaria de aprovação: 122/2022 e 148/2024	
Marca: FISCAL TECNOLOGIA	Modelo: FSC110	**N.° série:** FSC110-0942
Técnico executor Fiscaltech		**Data: 27/09/2026**
THIAGO ROBERTO PIRES DE LIMA		**Validade:** 26/09/2027

Modelo conforme caderno de componentes	(X) Sim	( ) Não	( ) Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	(X) Sim	( ) Não	

ENSAIO DE CAMPO

Faixa 01		**Sentido: NORTE/SUL**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	71,9	74		-2,1	5,0		0
2	73,7	75		-1,3	5,0		0
3	71,7	75		-3,3	5,0		0
4	75,8	77		-1,2	5,0		0
5	75,4	75		0,4	5,0		0
6	74	74		0,0	5,0		0
7	74,5	75		-0,5	5,0		0
8	74,1	74		0,1	5,0		0
9	72,9	74		-1,1	5,0		0
10	72,2	72		0,2	5,0		0
Faixa 02		**Sentido: NORTE/SUL**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	71,9	74		-2,1	5,0		0
2	73,7	75		-1,3	5,0		0
3	71,7	75		-3,3	5,0		0
4	75,8	77		-1,2	5,0		0
5	75,4	75		0,4	5,0		0
6	74	74		0,0	5,0		0
7	74,5	75		-0,5	5,0		0
8	74,1	74		0,1	5,0		0
9	72,9	74		-1,1	5,0		0
10	72,2	72		0,2	5,0		0
Faixa 03		**Sentido: NORTE/SUL**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	74,8	75		-0,2	5,0		0
2	72,1	71		1,1	5,0		0
3	73,4	74		-0,6	5,0		0
4	72,6	73		-0,4	5,0		0
5	70,2	70		0,2	5,0		0
6	70,3	72		-1,7	5,0		0
7	72,4	72		0,4	5,0		0
8	73,3	73		0,3	5,0		0
9	72,8	73		-0,2	5,0		0
10	73	72		1,0	5,0		0

(X) Aprovado		**( ) Reprovado**	
Observações:			
Padrão de Medição - Cronotacômetro:	CRC-046	Certificado de Calibração N°:	J737137/2025
Padrão de Medição - Trena:	TRC-116	Certificado de Calibração N°:	J003335/2026

MARCAS DE SELAGEM	
Nº Lacre Primário (Metcore)	EHP7407300
Nº Lacre Primário (Sensor/Posicionamento)	EHP7407294
Nº Lacre Primário (Câmera)	EHP7407270, EHP7407312, EHP7407282
Nº Lacre Secundário (Nobreak)	N/A
Nº Lacre Secundário (Kit Informática)	I8075047-4