FISCALtech
TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
REGISTRO DE MEDIÇÃO Nº 263/2026

Instrumento:	**Marca:**	**Modelo:**
MEDIDOR DE VELOCIDADE	FISCAL TECNOLOGIA	FSC110

Dados Complementares:
Endereço da instalação: AV. OCTAVIO GENTA APROX. R. JOSE ROQUE SALTON, LONDRINA/PR
Faixas/Sentidos:

Faixa 01 - Sentido NORDESTE/SUDOESTE
Faixa 02 - Sentido NORDESTE/SUDOESTE

Velocidade Fiscalizada: 50 km/h

Número de Série:
FSC110-0979

Selagem principal:
EHP7408018, EHP7407981, EHP7407993, EHP7408006

Data do ensaio:
25/09/2026

Validade do ensaio:
24/09/2027

Proprietário:
Nome/Razão Social: FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 00.113.691/0001-30
Endereço: R. ENGENHEIRO JULIO CESAR DE SOUZA ARAUJO, 266
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Município: CURITIBA **CEP:** 81290-270 **UF:** PR

Portaria de aprovação modelo:
114/2018

Técnico Responsável:

A empresa FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA autorizada pela Dimel sob o n.º EA055 declara que o instrumento de medição constante no relatório de ensaio anexo está em conformidade com os requisitos estabelecidos no RTM 158/2022.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE EDUARDO DE FARIA
Data: 05/10/2026 08:52:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observações:
Portaria INMETRO/DIMEL n° 130 de 24 de abril de 2020 que autoriza a empresa Fiscal Tecnologia e Automação LTDA, a declarar conformidade de medidores de velocidade de veículos automotores como alternativa à verificação inicial.

FELIPE FARIA
Gerente de Suporte e Monitoramento

FISCALtech TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA	**RELATÓRIO DE ENSAIO**

N.° do registro de medição: 263/2026		
Tipo de serviço metrológico: ENSAIO PARA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE		
Local de execução do serviço metrológico		
Endereço: AV. OCTAVIO GENTA APROX. R. JOSE ROQUE SALTON, LONDRINA/PR		
Velocidade Fiscalizada: **50 km/h**		
Identificação do modelo		
N.° portaria de aprovação: 114/2018	N.º aditivos da portaria de aprovação: 122/2022 e 148/2024	
Marca: FISCAL TECNOLOGIA	Modelo: FSC110	**N.° série:** FSC110-0979
Técnico executor Fiscaltech		**Data: 25/09/2026**
FABIO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS		**Validade:** 24/09/2027

Modelo conforme caderno de componentes	(X) Sim	( ) Não	( ) Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	(X) Sim	( ) Não	

ENSAIO DE CAMPO

Faixa 01		**Sentido: NORDESTE/SUDOESTE**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	63	65		-2,0	5,0		0
2	61,7	63		-1,3	5,0		0
3	65,8	69		-3,2	5,0		0
4	64	63		1,0	5,0		0
5	65,1	62		3,1	5,0		0
6	61,4	60		1,4	5,0		0
7	64,7	63		1,7	5,0		0
8	66,3	65		1,3	5,0		0
9	64,9	64		0,9	5,0		0
10	63,4	62		1,4	5,0		0
Faixa 02		**Sentido: NORDESTE/SUDOESTE**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	67,3	67		0,3	5,0		0
2	67,9	67		0,9	5,0		0
3	65,9	66		-0,1	5,0		0
4	65,2	63		2,2	5,0		0
5	66,7	65		1,7	5,0		0
6	67,8	67		0,8	5,0		0
7	62,2	62		0,2	5,0		0
8	63,3	62		1,3	5,0		0
9	61,8	61		0,8	5,0		0
10	61,1	60		1,1	5,0		0

(X) Aprovado		**( ) Reprovado**	
Observações:			
Padrão de Medição - Cronotacômetro:	CRC-046	Certificado de Calibração N°:	J737137/2025
Padrão de Medição - Trena:	TRC-116	Certificado de Calibração N°:	J003335/2026

MARCAS DE SELAGEM	
Nº Lacre Primário (Metcore)	EHP7408018
Nº Lacre Primário (Sensor/Posicionamento)	EHP7407981
Nº Lacre Primário (Câmera)	EHP7407993, EHP7408006
Nº Lacre Secundário (Nobreak)	N/A
Nº Lacre Secundário (Kit Informática)	I8075138-8
Selo Não Metrológico – Registro de Objeto 004505/2018	N/A